



Réf. : *Projet - Mauritanie - Pharmacie Communautaire à Tékane*

Phase7 : fin des travaux

Exécution des travaux : Enduit externe, Pose des portes en bois et des fenêtres, Décoration intérieure (plâtre), carrelage, Pose de faillances, Plomberie, peinture
& Bilan financier

Pharmacie Communautaire de Tékane en Mauritanie




Soignons autrement - Aidons au développement !

Réalisé par : **M. Ousmane DIACK**, Ingénieur Génie Civil, Responsable du suivi des travaux

©ACTUME, Mars 2021





I. FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET

Situation du projet le 20 mars 2021 (Phase 7)			
1. Données du projet			
Maitre de l'ouvrage : ACTUME (Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques) Suivi par : M. Ousmane DIACK, Ingénieur Génie Civil Montant du marché : 3 832 526 MRU HTVA soit 95813,75 €		Date de notification du marché : 15/07/2019 Durée Initiale du projet : 12 mois Durée revue : 20 mois (retard : Covid-19) Date prévisionnelle de fin : 31/03/2021	
2. Situation du chantier			
EN ACTIVITE			
2.1. Avancement physique des travaux		Avancement financier (Septembre 2020- février 2021)	
Désignation	Statut %	Désignation	Montant (MRU)
Ouverture des fouilles, Semelles isolées et filantes, fondation, Chainage, dallage (plancher) etc.	100 %	Gros œuvres (ciment, fer, graviers...)	270300
Enduit intérieur et extérieur	100%	Fournitures électricité (Solarbat)	32870
Décoration (Faux plafond en plâtre)	100%	Dépenses diverses à Tékane (détails facture Abdoulaye Saïdou KANE)	8000
Clôture	100%	Main d'œuvre – Briqueterie	6500
Electricité	100%	Main d'œuvre – Électricité	64150
Plomberie	92%	Main d'œuvre - Gros œuvres	101000
Menuiserie Métallique (grilles fenêtres, portes entrées)	100%	Autres dépenses (voir ci-dessous)	689345
Menuiserie Bois	100%	Dépenses réalisées 2019 (phases 1-5)	1728150
Peinture	100%	Dépenses phase 6 et 7 : 08/2020 – 04/2021	932205
Carrelage	100%	Total des dépenses MRU	3.832.520
Avancement physique au mois Mars 2021 : 98 %		Total des dépenses : 95.813 € soit 100 % du budget	
3. Observations et recommandations formulées à l'entreprise pour l'amélioration de la qualité des travaux			
Observations		Actions demandées à l'entreprise	
Chantier arrêté à cause de la pandémie -- ralentissement jusqu'au dernier trimestre de 2020 pour les mêmes raisons et aussi quelquefois des délais requis pour la mise à disposition des fonds et la coordination de partenaires multiples. -- Rendement acceptable.		<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le personnel afin accélérer les travaux • Entamer l'aménagement interne et externe (jardin) • Vérification des installations • Remettre des clés en avril 2021 	



4. Photos



En savoir plus :

- ☞ Vidéo teaser : <https://cutt.ly/VjXqrWb>
- ☞ Photos : <https://cutt.ly/hjXqd9a>

Tout savoir sur le projet et téléchargez les autres rapports : <https://actume.org/pharmacie/financeurs.html>

II. Dépenses réalisées

Cours de devise en vigueur : (1€ = 40 MRU) janvier 2021

Classement par poste et par date

Date	Intitulé	Prix unitaire	Montant MRU	Montant (€)	Poste
01/03/2018	Banderole pose de 1ere Pierre de la Pharmacie		4500	112,5	Communication
03/03/2018	Conférence Presse Nouakchott		34000	850	Communication
09/03/2019	Conférence Presse Nouakchott		30000	750	Communication
09/03/2019	Banderoles conférence de presse et cartes invitation...		3500	87,5	Communication
26/08/2018	Fabrique de briques Tékane - Bornes de limitation du terrain		1480	37	Construction
16/07/2019	32 charges de sable	1500	48000	1200	Construction
17/07/2019	3 Camions graviers	3000	9000	225	Construction
17/07/2019	6 camions de sable	1500	9000	225	Construction
17/07/2019	Location de la machine à confection de briques		4700	117,5	Construction
17/07/2019	Les raccordements		11200	280	Construction
17/07/2019	1 Bâche et 4 fûts		3000	75	Construction
18/07/2019	Bâche		1350	33,75	Construction
18/07/2019	26 tonnes (12) de ciment 42,8	5050	131300	3282,5	Construction
18/07/2019	1 tonne (12) extérieur		32200	805	Construction
18/07/2019	2 tonnes (10) extérieur	33200	66400	1660	Construction
18/07/2019	1 tonne fer (6 plein) extérieur		34500	862,5	Construction
18/07/2019	20 kg fil attache	40	800	20	Construction
18/07/2019	15 kg pointe 7	40	600	15	Construction

Date	Intitulé	Prix unitaire	Montant MRU	Montant (€)	Poste
18/07/2019	Transport Nouakchott/Tékane ciment et fer		220000	5500	Construction
25/07/2019	17 voyages sable	1500	25500	637,5	Construction
21/09/2019	26 Tonnes ciment 42,5	5200	135200	3380	Construction
21/09/2019	2 tonnes fer 12	35000	70000	1750	Construction
21/09/2019	1 tonne fer 10		35000	875	Construction
21/09/2019	1 tonne fer 6		35000	875	Construction
21/09/2019	50 kg fil d'attache	50	2500	62,5	Construction
21/09/2019	10kg point 7	50	500	12,5	Construction
21/09/2019	2 bâches 6x5	300	600	15	Construction
18/11/2019	20 tonnes de ciment 42,5	5000	100000	2500	Construction
18/11/2019	1,5 tonnes fer 12	32000	48000	1200	Construction
18/11/2019	Baril Fer 8	32500	16250	406,25	Construction
18/11/2019	2 tonnes fer 6	35000	70000	1750	Construction
18/11/2019	20 kg fil d'attache	45	900	22,5	Construction
18/11/2019	10 kg point 7	45	450	11,25	Construction
18/11/2019	9 rouleaux tube 9L	400	3600	90	Construction
18/11/2019	Manutention		1600	40	Construction
19/05/2020	Charge de gravier (1 charge)	30000	30000	750	Construction
18/06/2020	Ciment 42,5 (10 tonnes)	5230	52300	1307,5	Construction
18/06/2020	Fer 12 (1,5 tonne)	33000	49500	1237,5	Construction
18/06/2020	Fer 8 (Baril)	3400	17000	425	Construction
18/06/2020	Fer 6 (2 tonnes)	3400	68000	1700	Construction
18/06/2020	Fil d'attache (20 kg)	50	1000	25	Construction
18/06/2020	Point 7 (10 kg)	50	500	12,5	Construction
08/07/2020	Charge de gravier (1 charge)	30000	30000	750	Construction
16/07/2019	Divers (stylos, cahiers, autres accessoires)		700	17,5	Divers
20/07/2020	Dépenses diverses à Tékane (détails facture Abdoulaye Saïdou KANE)		8000	200	Divers
18/07/2019	Transport Nouakchott/Tékane des matériaux de construction		24400	610	Divers/Transport
22/09/2019	Transport ciment + fer		23000	575	Divers/Transport
18/11/2019	Transport ciment		24400	610	Divers/Transport
18/06/2020	Transport du matériel Nouakchott- Tékane	22000	22000	550	Divers/Transport
07/07/2020	Ravitaillement en eau du chantier (12 mois – Juillet 2019-2020)		25200	630	Divers/Transport
14/06/2019	Formation Personnel ARTEMISIA à Tivaoune au Sénégal		4000	100	Formation
14/06/2019	Frais d'envoi Formation ARTEMISIA à Tivaoune au Sénégal		680	17	Formation
07/07/2019 07/07/2020	Note de frais (Architecte Ousmane DIACK) 12 mois - Suivi du chantier, déplacement (Nouakchott-Tékane) et rapport trimestriel		259800	6495,8	Frais administratif
10/02/2018	Tablettes (3)		2830,8	70,77	Immobiliers
22/06/2020	Main d'œuvre (Électricien Kadio NIANG)		22500	562,5	Électricité/ Prestation
17/06/2020	Matériels électriques (gainage) Détails facture en annexes		32870	821,75	Électricité / matériel
19/02/2018	Billet avion A/R avion (Paris/Nouakchott) Loïc B.		27520	688	Mission C. durée



Date	Intitulé	Prix unitaire	Montant MRU	Montant (€)	Poste
19/02/2018	Billet avion A/R avion (Paris/Nouakchott) Oumar K		27520	688	Mission C. durée
19/02/2018	Mission courte durée en Mauritanie et billet train Lille		7866,8	196,67	Mission C. durée
11/02/2019	Billet avion A/R avion (Paris/Nouakchott) Oumar K		27600	690	Mission C. durée
16/07/2019	Dégagement fer devant l'école vers le chantier (manœuvres)		600	15	Prestation
17/07/2019	Le pompiste et l'essence (alimentation eau)		14100	352,5	Prestation
22/05/2020	Main d'œuvre (Briqueterie) Briques ourdis		6500	162,5	Prestation
16/07/2019	Main d'œuvre confection de briques		66000	1650	Prestation Briques
07/07/2020	Étude impact Plantes médicinales, formation des enquêteurs		94600	2365	Prestation Consultant
08/07/2019	Étude HABIDEM - Cahier de Prescription Technique		80000	2000	Prestation CPT
10/07/2019	Avance main d'œuvre DOP M. entrepreneur (25%)		100000	2500	Prestation Entrepreneur
10/08/2019	Main d'œuvre DOP M. entrepreneur (gros œuvre)		50000	1250	Prestation Entrepreneur
24/09/2019	Main d'œuvre DOP M. entrepreneur (gros œuvre)		40000	1000	Prestation Entrepreneur
18/12/2019	Main d'œuvre DOP M. entrepreneur (Élévation murs)		60000	1500	Prestation Entrepreneur
21/06/2020	Main d'œuvre (Entrepreneur Mamadou DIOP)		60000	1500	Prestation Entrepreneur
18/12/2017	Plan de la pharmacie communautaire (Thierno LAM)		8000	200	Prestation Plan
05/09/2020	Main d'œuvre DOP M. entrepreneur (coulage)		41000	1025	Prestation Entrepreneur
05/09/2020	Main d'œuvre 70% Kadio NIANG (électricité)		41650	1041	Prestation / Electricienne
07/07/2020	Valorisation		299060	7476,5	Valorisation
21/10/2020	Accessoires vidéo surveillance		19065	476,26	Immobilier/Équipement
04/11/2020	Main d'œuvre : mur clôture, enduit		40000	1025	Prestation (M.O)
17/11/2020	Matériel construction : ciment, plâtre, fer, ...		122420	3060,5	Construction
26/11/2020	Matériel construction et transport		42000	1000	Construction
28/12/2020	Matériel électrique		123840	3096	Electricité
29/12/2020	Main d'œuvre (plâtrier, menuisier métallique Plombier...)		116800	2920	Prestation (M.O)
13/01/2021	Main d'œuvre DIOP avant dernière tranche dont 6000 MRU transport matériel Nouakchott-Tékane		46000	1150	Prestation (M.O)
13/12/2021	Achat plâtre, ciment, autres accessoires (chèque)		59160	1479	Construction
29/01/2021	Matériels peinture, menuiserie, carreaux, plomberie		218400	5460	Construction
29/01/2021	Main d'œuvre (reliquat) électricienne		17850	446,25	Prestation (M.O)
29/01/2021	Divers (alimentation eau, main d'œuvre...)		25000	625	Prestation (M.O)
02/02/2021	Main d'œuvre reliquat (DIOP, Peintre) à remettre à la fin des travaux		61650	1541,25	Prestation (M.O)
Total des dépenses			3.832.520 MRU	95.813 €	

Cours de devise : (1€ = 40 MRU) janvier 2021



Répartition par poste

Poste	Montant (€)
Construction (investissement immobilier)	48269,25
Prestation (mains d'œuvre)	23227,5
Frais administratif	6495
Etudes et expertise	4565
Divers	3782,75
Investissement technique et mobilier	3431,5
Mission courte durée	2263
Communication	1800
Formation	962
OPAP	741
Evaluation	159
Transfert financier	117
TOTAL	95813



III. Calendrier des réalisations [achevée, en cours et à venir]

N°	Phases	Date	Statut
1.	Ouvertures des fouilles	15/07/2019	Fait
2.	Réalisations des Fondations	29/09/2019	Fait
3.	Élévation (poteaux, murs, poutres, linteaux)	05/12/2019	Fait
4.	Électricité (Pose de gaines)	15/06/2020	Fait
5.	Mise en œuvre de la dalle (plancher en hourdis)	01/07/2020	Fait
6.	Mur de clôture	10/07/2020	Fait
7.	Mise en œuvre de l'enduit	20/07/2020	Fait
8.	Menuiserie métallique	20/01/2021	Fait
9.	Carrelage	03/02/2021	Fait
10.	Menuiserie bois portes	02/02/2021	Fait
11.	Electricité (80%)	20/10/2020	En cours
12.	Peinture (87%)	28/02/2021	En cours
13.	Plomberie (95%)	10/02/2021	En cours
14.	Aménagement externe (30%)	01/04/2021	En cours
15.	Installation des meubles	15/05/2021	A venir

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX DE LA PHARMACIE COMMUNAUTAIRE DE TEKANE						
LOTS	janv-21		févr-21		mars-21	
	Enduit extérieur et intérieur					
Revêtement sol et mur						
Menuiserie						
Electricité						
Plomberie						
Peinture intérieure et extérieure						
VRD						

